

项目支出绩效自评报告

(和平彝族乡迎新村通组公路工程)



一、项目概况

和平彝族乡迎新村通组公路工程项目全称：和平彝族乡迎新村 9 组至 2 组新建泥结碎石路和 8 组至 9 组新建水泥混凝土路面及安防工程。该项目工程 2019 年 6 月开工，2020 年 8 月交工。项目业主为：金口河区和和平彝族乡人民政府。

(一) 项目资金申报及批复情况。项目资金业主向区公路建设服务中心申请——区公路建设服务中心向区财政局申请——区财政局根据上级文件将资金指标下于公路建设服务中心——公路建设服务中心进行支付。符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。和平彝族乡迎新村通组公路工程该项目对路基、路面、桥梁涵洞进行了建设，迎新村 9 组至 2 组新建泥结碎石路 3.3 公里，8 组至 9 组新建水泥混凝土路面 6.8 公里。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容是具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该资金已到位 555.55 万元，其中

业主方 360.55 万元，区公路建设服务中心上级专款 195 万元。

2. 资金使用。该项目资金实际支出 531.17 万元，其中公路建设服务中心支付 170.62 万元，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

本项目经金口河区发改局立项，资金来源为上级补助及区级财政自筹，乐山市金口河区和平彝族乡人民政府作为项目业主，负责项目建设过程中的管理及监督工作，通过公开招投标方式确定施工单位，三家比选确定监理单位。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

和平彝族乡迎新村通组公路工程该项目对路基、路面、桥梁涵洞进行了建设，迎新村 9 组至 2 组新建泥结碎石路 3.3 公里，8 组至 9 组新建水泥混泥土路面 6.8 公里。该项目现各项建设任务均已完成，质量均已达标，工程按设计要求验收合格。

(二) 项目效益情况。社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目工程实施进度滞后，合同开工日期为 2019 年 6 月计划工期为 180 天，2020 年 8 月才完成交工验收。

（二）相关建议。加强项目管理，严格监控项目进度，督促服务供应方及时提交成果。

