

项目支出绩效自评表

项目名称:	大渡河左岸金口河区捡金坝堤防工程		年度:	2021	
主管部门:	区水务局		实施单位:	区金润水利投资有限公司	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	160	160	20	12%	
其中:财政拨款	160	160	20	12%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展项目勘察设计工作。			已完勘察设计工作任务。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	100
资产管理					
产出指标	数量指标	完成1860米堤防建设	1860米	1860米	100%
	质量指标	符合水利工程建设管理规范	规范	100%	100%
	时效指标	完成建设任务时限	2022年6月底前		100%
	成本指标	在批复预算内	=100	100%	100%
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	无			
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无			
满意度指标	满意度指标	工程满意度	大于等于90	90	90