



项目支出绩效自评表

项目名称:	G245国道省道小修保养养护经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区交通运输局		实施单位:	乐山市金口河区公路建设服务中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	71.4	71.4	71.4	100%	
其中:财政拨款	71.4	71.4	71.4	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对单位自聘人员工资按时发放, 保险按时缴纳			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
项目验收规范性		规范	100%		
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	养护经费按时发放	每月	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	道路养护	道路便利整洁度	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	和平彝族乡迎新村通组公路工程		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区和平彝族乡人民政府		实施单位:	乐山市金口河区和平彝族乡人民政府	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	170.62	170.62(追加)	170.62	100%	
其中:财政拨款	170.62	170.62(追加)	170.62	100%	
其他资金	360.55	360.55	360.55	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对路基、路面、桥梁涵洞进行建设,迎新9组至2组新建泥结碎石路3.3公里,8组至9组新建水泥混凝土路面6.8公里			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	工程质量合格率	合格	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	提升乡村经济发展	提升率	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	一般公路建设项目建(美丽乡村示范路)		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区金河镇人民政府		实施单位:	乐山市金口河区金河镇人民政府	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	181.59	181.59(追加)	181.59	100%	
其中:财政拨款	181.59	181.59(追加)	181.59	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	在金龙大桥、回头弯种植云杉、金丝垂柳、金顶杜鹃、金露梅蔷薇、老虎口公路边建观景台			在金龙大桥、回头弯种植云杉、金丝垂柳、金顶杜鹃、金露梅蔷薇	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	工程建设质量合格	合格	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	旅游经济促进	提升	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	满意	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	国道G245线金口河过境段公路改建工程		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区交通运输局		实施单位:	乐山市金口河区公路建设服务中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3620.7	3620.7	3620.7	100%	
其中:财政拨款	3620.7	3620.7	3620.7	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	本项目工程工期为3年,按设计要求完成隧道0.7公里建设			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	工程质量合格率	合格	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	提升地区经济发展	提升率	100%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	金口河区2020年桃金路、峨富路水毁恢复		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区交通运输局		实施单位:	乐山市金口河区公路建设服务中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	31.18	31.18	31.18	100%	
其中:财政拨款	31.18	31.18	31.18	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按设计合同要求公路等级为4级,路基宽度4.5米,路面进行修复,全长2.9公里。			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	按期完成投资	按时率	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	道路便民	便民率	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	g245线扫水降尘经费, , 公路巡检经费, 脱贫攻坚及乡村振兴经费, 灾毁抢修保通资金			年度:	2021
主管部门:	金口河区交通运输局		实施单位:	金口河区公路建设服务中心	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	55.76	55.76	40.98	73.50%	
其中: 财政拨款	55.76	55.76	40.98	73.50%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	g245线扫水降尘经费G245国道洒水车, 扫地车维修维护, 脱贫攻坚帮扶任务完成, 汛期公路巡检任务按计划实施, 道路水毁抢修保通。			完成相关工作任务, 完成脱贫攻坚扶贫	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	73.50%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	对G245先降尘洒水	每日	100%	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	养护保通出行道路	养护率	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	满意度	100%	100%